

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Αποφ. 365/2024

Λήψη απόφασης για 1) την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»: α) κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών, β) κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών και 2) την ολική μετάθεση του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή χρόνου.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 23 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), ύστερα από την με **αρ. πρωτ. 23468/19.07.2024** πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) επτά μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΟΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (αναπλ. μέλος)
6. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπλ. μέλος)
7. ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΩΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής τη λήψη απόφασης για 1) την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»: α) κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών, β) κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών και 2) την ολική μετάθεση του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή χρόνου.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Έχοντας υπ' όψη:

- Τον προϋπολογισμό του έργου: 1.600.0000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και τον Ν.3463/2006 και τον Ν.3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα.
- Την υπ' αριθ. 66/2022 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
- Την υπ' αρ. 234/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΕΦΩΞΕ-ΝΙ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
- Την υπ' αρ. πρωτ. 33865/16-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Ν6ΩΞΕ-ΥΛ5) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης του συνολικού ποσού 1.600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α: 64-7341.013 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, την με αρ. πρωτ. 33838/15-12-2022 ΑΑΥ με α/α 1362 (ΑΔΑ: ΩΧΨ8ΩΞΕ-3Ρ4 & ΑΔΑΜ: 22REQ011826387) και την με αρ. πρωτ. 33865/16-12-2022 ΑΠΥ (ΑΔΑ: Ψ9Ν6ΩΞΕ-ΥΛ5).
- Την υπ' αρ. 435/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ57ΩΞΕ-Α4Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού.
- Την υπ' αρ. 58/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΥΝΩΞΕ-42Δ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 03/02/2023 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και στην οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ που προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 17,27% (δέκα επτά τοις εκατό & είκοσι επτά εκατοστά).
- Την υπ' αρ. 88/2023 (ΑΔΑ: 6424ΩΞΕ-ΓΧΦ – ΑΔΑΜ : 23ΑWRD012682899) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος που προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 17,27% (δέκα επτά τοις εκατό & είκοσι επτά εκατοστά).
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 19492/20-7-23 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και συμβατική αξία έργου 1.332.210,24 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
- Τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία ορίστηκε σε 12 μήνες, ήτοι έως 21/7/2024
- Τη με ΑΔΑ: ΨΩΦΕ46ΜΟΞ9-5Θ6 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179826, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
- Τη με ΑΔΑ: Ψ6Ν77Λ7-ΔΟ5 «Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.»
- Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΥΔΝΑ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με Κ.Α: 64-7341.013 οικ. ετών 2022, 2023 & 2024.
- Το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 813892/05-07-2024 αίτηση για την «Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης» στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 22798/12-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας: "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με την οποία αιτείται:
«...
 - παράταση κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες και ποσότητες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του και για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών.
 - παράταση κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, καθώς η ολοκλήρωσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών καθώς τεχνικά απαιτείται να προηγηθεί η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και να ακολουθήσει η ολοκλήρωση των συμβατικών.

Είναι προφανές ότι για την απαιτούμενη παράταση ουδεμία υπαιτιότητα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία μας, με συνέπεια, αφενός την χορήγηση αυτής «με αναθεώρηση», αφετέρου την μετάθεση, ολικά του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) χρόνου, ο οποίος στην Σύμβαση προβλέπεται.,

η εταιρεία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανέλαβε την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του οποίου ορίστηκε σε 12 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 21.07.2024, με δυνατότητα παράτασης αυτού κατ' εφαρμογήν του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ.68/Ν4782-2021:

«Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) - Αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 149 του ν.4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 149

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

1.Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση έργου εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

2.Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 132 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

3.Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.

4.Αν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, δεν εφαρμόζονται οι ορισμοί της παρ. 1.»,

ορίστηκε στην §16.2 της Διακήρυξης η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 2% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπό την αίρεση τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων.

2. Σύμφωνα με το Αρθ.75 του Ν.4782/21 που τροποποιεί το Αρθ.156 του Ν.4412/16:

«Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016

Στον τίτλο του άρθρου 156 (Α' 147) του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» οι παρ. 1, 2, 3 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 156

Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν

περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2.Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους...»,

η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών υπέβαλε την υπ' αριθ. πρωτ. 813892/05-07-2024 αίτηση στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την «Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης» (ποσοστό 33,98% της αντιστοίχου δαπάνης της αρχικής συμβάσεως χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), δεδομένου ότι θεωρεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις για τη σύναψη αυτής με τον ανάδοχο, για τη σκοπούμενη αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου αλλά και λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι οποίες ανέκυψαν κατόπιν δημοπράτησης του έργου και ως εκ τούτου απαιτήθηκε η εκτέλεση επιπλέον των συμβατικών εργασιών, καθώς και αύξηση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Εν αναμονή της εξέτασης του αιτήματος αυτού στην επερχόμενη συνεδρίαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τη λήψη σχετικής απόφασης από αυτό, την εν συνεχεία έγκρισή της από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και την τελική της έγκριση από τον Συ.Δ.Ν.Α μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ, ο ανάδοχος υποχρεούται σε παύση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, διακοπή απρόσκοπτης ροής χρήσης στην κατασκευή ακόμα και των συμβατικών ποσοτήτων του έργου, καθώς η ολοκλήρωσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών (τεχνικά και κατά περίπτωση απαιτείται να προηγηθεί η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και να ακολουθήσει η ολοκλήρωση των συμβατικών) και συνεκδοχικά πρόκειται να καθυστερήσει την εμπρόθεσμη παράδοση του έργου, όντας ανυπαίτιος για αυτό.

Συγκεκριμένα η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, κατέστη αναγκαία γιατί :

Ι. Κρίθηκε απαραίτητη η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο ρεύμα της λωρίδας καθόδου της Λεωφόρου Αμφιθέας προς την παραλιακή ζώνη, καθώς διαπιστώθηκε, κατά την εκτέλεση του έργου, ότι το οδόστρωμα δεν διαθέτει σταθερό πλάτος καθ' όλο το μήκος αυτής, σύμφωνα με τις επιτόπιες μετρήσεις των τοπογραφικών οργάνων ακριβείας (υπήρχαν αποκλίσεις από την οριζοντιογραφία της

οδού). Ως εκ τούτου, σε σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο, προκειμένου αυτό να εξομαλυνθεί, η προκύπτουσα μείωσή του δύναται να αποδοθεί στο πεζοδρόμιο, αν και όπου αυτό είναι τεchnοοικονομικά εφικτό και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/Β/07-12-2022). Το γεγονός αυτό επιφέρει αύξηση ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες.

II. Λόγω των ανωτέρω διαμορφώσεων κρίθηκε απαραίτητη η μεταφύτευση υφισταμένων δέντρων, δεδομένου ότι κατά τη διαπλάτυνση βρέθηκαν εντός της «Ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών».

III. Λόγω των ανωτέρω διαμορφώσεων, όπου δεν κατέστη δυνατή η μεταφύτευση υφιστάμενων δέντρων (και τελικώς πραγματοποιήθηκε εκρίζωση αυτών), δεδομένου ότι κατά τις εκσκαφές διαπιστώθηκε η ύπαρξη υφισταμένων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), τα οποία δεν αποτυπώνονταν καθ' ολοκληρία σε as-built σχέδια των αρμοδίων ΔΕΚΟ, κρίθηκε απαραίτητη η επιπλέον φύτευση θάμνων και δημιουργία παρτεριών.

IV. Λόγω των §2 & §3 απαιτήθηκε προμήθεια νέων σωληνώσεων άρδευσης.

V. Για αντίστοιχους λόγους με την §3 κρίθηκε απαραίτητη και η μετατόπιση φρεατίων υδροσυλλογής.

VI. Τονίζεται ότι λόγω των κυκλοφοριακών φόρτων της Λ. Αμφιθέας, είναι δυσχερής η εκτέλεση εκτεταμένων τομών για την αποκάλυψη του υπεδάφους και των υφισταμένων ΟΚΩ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλίσεις από την αρχική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και επομένως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

VII. Κατά τις εκσκαφές διαπιστώθηκε ασυμφωνία των μηκοτομών και τοπογραφικών αποτυπώσεων, που είχαν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία, των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και κατά την εφαρμογή της υψομετρικής μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη ανύψωσης ή υποβιβασμού των φρεατίων υδροπαροχών των παρόδιων ιδιοκτησιών, διότι κατά την κατασκευή αντί του προβλεπόμενου βάσει των προδιαγραφών της ΕΥΔΑΠ βάθους 20cm - 30cm αυτές ευρέθησαν σε επιφανειακή θέση 5cm - 10cm.

VIII. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών διαπιστώθηκε σαθρότητα του εδάφους οφειλομένη σε σημειακές διαρροές αγωγών ύδρευσης, η οποία έρχιζε εξυγίανσης.

IX. Λόγω εκτεταμένων εκσκαφών της ΔΕΔΔΗΕ σε σημεία επί των πεζοδρομίων της Λ. Αμφιθέας από την οδό Πλειάδων έως Αχιλλέως και κατόπιν έντονης νεροποντής της 19/03/2024, παρατηρήθηκε «νεροφάγωμα» σε μήκος 30,00 m, το οποίο έρχιζε αποκατάστασης με στρώση σκυροδέματος, ενισχυμένο με πλέγματα.

X. Όλες οι ανωτέρω εργασίες επιφέρουν πέραν των υπολοίπων, αύξηση των εκσκαφών, της μεταφοράς υλικών, των σκυροδετήσεων, επιστρώσεων, τοποθέτησης σωληνώσεων, μεταφοράς φρεατίων, προσαρμογής της στάθμης αυτών και νέων συνδέσεων, μεταφυτεύσεων, κλπ.

3. Σύμφωνα με το Αρθ.66 του Ν.4782/21:

«Άρθρο 66

Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 147 Προθεσμίες

...

6.Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

...

8.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία...»,

ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 22798/12-07-2024 αίτημά του, αιτήθηκε:

- παράταση κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες και ποσότητες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του και για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών.

- παράταση κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, καθώς η ολοκλήρωσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών καθώς τεχνικά απαιτείται να προηγηθεί η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και να ακολουθήσει η ολοκλήρωση των συμβατικών.
- την μετάθεση, ολικά του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) χρόνου,

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»:
- a. κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών
- b. κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών,
2. την ολική μετάθεση του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή χρόνου

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 74Α, παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/2023, άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 5056/2023, ΥΠΕΣ εγκ. 1237/94548/06.11.2023
- τον προϋπολογισμό του έργου: 1.600.0000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και τον Ν.3463/2006 και τον Ν.3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα.
- την υπ' αριθ. 66/2022 μελέτη του έργου
- την υπ' αρ. 234/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΕΦΩΞΕ-ΝΙ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- την υπ' αρ. πρωτ. 33865/16-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Ν6ΩΞΕ-ΥΛ5) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης του συνολικού ποσού 1.600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α: 64-7341.013 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, την με αρ. πρωτ. 33838/15-12-2022 ΑΑΥ με α/α 1362 (ΑΔΑ: ΩΧΨ8ΩΞΕ-3Ρ4 & ΑΔΑΜ: 22REQ011826387) και την με αρ. πρωτ. 33865/16-12-2022 ΑΠΥ (ΑΔΑ: Ψ9Ν6ΩΞΕ-ΥΛ5).
- την υπ' αρ. 435/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ57ΩΞΕ-Α4Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αρ. 58/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΥΝΩΞΕ-42Δ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αρ. 88/2023 (ΑΔΑ: 6424ΩΞΕ-ΓΧΦ – ΑΔΑΜ : 23ΑWRD012682899) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αρ. πρωτ. 19492/20-7-23 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
- τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία ορίστηκε σε 12 μήνες, ήτοι έως 21/7/2024
- τη με ΑΔΑ: ΨΩΦΕ46ΜΟΞ9-5Θ6 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179826, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

- τη με ΑΔΑ: Ψ6Ν77Λ7-ΔΟ5 «Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με τίτλο «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.»
- την υπ' αριθ. πρωτ. 813892/05-07-2024 αίτηση
- την υπ' αρ. πρωτ. 22798/12-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- την ανωτέρω εισήγηση και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»:

- α. κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.11.2024 για την έγκριση του ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών
- β. κατά 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι μέχρι τις 21.12.2024 για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών και

2. την ολική μετάθεση του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή χρόνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010:

«1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτόν έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45).

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαινεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων».

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο – ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 365/2024

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 : Οι αποφάσεις της Ο.Ε. δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου (<http://www.palaiofaliro.gr/>) με ευθύνη του προέδρου.

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρ. 76 παρ. 3 στ).

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη

αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (αναπλ. μέλος)
ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ